

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA/CE			
LOCAL:	BAIRRO ANGELIM			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA			
DATA:	31/03/2020	BDI:	25,22%	
FONTE SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES:	85,20%	
VERBAO:	026.1 COM DESONERAÇÃO			
DATA REF.:	12/2018			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.765,98	100,00 % 1.765,98				100,00 % 1.765,98
2	CALÇADA	3.445,52	100,00 % 3.445,52				100,00 % 3.445,52
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.646,28	100,00 % 1.646,28				100,00 % 1.646,28
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11.311,70	100,00 % 11.311,70				100,00 % 11.311,70
5	REVESTIMENTO E PINTURA	2.703,88				100,00 % 2.703,88	100,00 % 2.703,88
6	PORTÃO E ALAMBRADO	47.035,61	50,00 % 23.517,81	50,00 % 23.517,80			100,00 % 47.035,61
7	PISOS	63.520,96		20,00 % 12.704,19	60,00 % 38.112,58	20,00 % 12.704,19	100,00 % 63.520,96
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.176,27				100,00 % 19.176,27	100,00 % 19.176,27
9	DRENAGEM	1.757,12				100,00 % 1.757,12	100,00 % 1.757,12
10	LIMPEZA FINAL	552,96				100,00 % 552,96	100,00 % 552,96
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	38.565,49	27,26 % 10.512,95	23,69 % 9.136,16	24,92 % 9.610,52	24,13 % 9.305,86	100,00 % 38.565,49
		191.481,77	52.200,24 52.200,24	45.358,15 97.558,39	47.723,10 145.281,49	46.200,28 191.481,77	191.481,77



Luis Carlos Ribeiro do Vale
Eng. Civil - CREA-40923D


